ОТЧЕТ
о реализации инициативного проекта, прошедшего конкурсный отбор в 2024 году в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области», по состоянию на «01» октября 2024 г.

1. Наименование Проекта: Приобретение трех детских площадок на ул. Северная, ул. Зеленая, ул.Ленина
2. Место реализации Проекта:
Муниципальное образование Доволенский сельсовет Доволенского района Новосибирской области
Населенный пункт с.Довольное Доволенского района Новосибирской области
3. Сведения об объемах финансирования Проекта, рубли

№ п/п	Наименование	План	Факт
1	Общая стоимость Проекта с учетом добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	1500000,00	1500000,00
2	Финансовое обеспечение, всего:	1500000,00	1500000,00
2.1	средства Субсидии	1050000,00	1050000,00
2.2	средства бюджета поселения	300000,00	300000,00
2.3	инициативные платежи, всего:	150000,00	150000,00
2.3.1	денежные средства граждан	150000,00	150000,00
2.3.2	денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	0,00	0,00
3	Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, всего:	0,00	0,00
3.1	вклад жителей поселения	0,00	0,00
3.2	вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	0,00	0,00

4. Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах, проведенных в рамках Проекта: 1
5. Описание добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.
5.1. Жители поселения:
Участие не осуществлялось

5.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица:
Участие не осуществлялось

6. Сведения об итогах реализации Проекта.
6.1. Объект, включенный в Проект, завершен полностью, частично
полностью

6.2. Если Проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:

7. Дата начала осуществления Проекта – 01.07.2024 г.
ввода объекта в эксплуатацию – 17.09.2024 г

8. Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение и инициативная группа в ходе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов):

низкое качество технической документации	
трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком	
недобросовестный подрядчик	
недостаточно времени для качественного выполнения работ	
неблагоприятные погодные условия	
несвоевременная поставка закупленного оборудования	
прочее (описать)	

9. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта, промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и организаций в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

И.о.Главы Доволенского сельсовета Доволенского района Новосибирской области
(наименование городского, сельского поселения Новосибирской области)
Ракута Антон Юрьевич
Ф.И.О. (отчество - при наличии) (подпись)

Руководитель инициативной группы
Ракута Антон Юрьевич
Ф.И.О. (отчество - при наличии) (подпись)

Дата: 07.10.2024 г.